예 정 공 정 표

공사명: 2026년 기술분야 근무환경 개선 건축공사(1공구)　　공사기간: 70일

공종		단위	수량	공사기간 5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	비고
선릉 PSD관리소	착공 및 자재준비	식	1															
	가설 및 철거공사	식	1															
	습식 및 방수공사	식	1															
	수장 및 타일공사	식	1															
	금속 및 도장공사	식	1															
뚝섬 전자관리소	착공 및 자재준비	식	1															
	가설 및 철거공사	식	1															
	습식 및 방수공사	식	1															
	수장 및 타일공사	식	1															
	금속 및 도장공사	식	1															
성수 신호침실	착공 및 자재준비	식	1															
	가설 및 철거공사	식	1															
	수장 및 도장공사	식	1															
신정기지 전기관리소	착공 및 자재준비	식	1															
	가설 및 철거공사	식	1															
	수장 및 도장공사	식	1															
	창호공사	식	1															
을지로입구 신호침실	착공 및 자재준비	식	1															
	가설 및 철거공사	식	1															
	수장 및 도장공사	식	1															
공정률		계획		5	5	10	10	5	5	10	10	5	10	10	5	5	5	
		누계		5	10	20	30	35	40	50	60	65	75	85	90	95	100	

■ 공사기간 산정근거

연번	항목	기간	산정기준	비고
1	착공 및 자재준비	4일	① 작업현장 및 설계도서 검토: 2일 ② 자재준비: 2일	
2	비작업일수	21일	① 휴무일(토·일요일): 21일	
3	작업일수	42일	① 가설 및 철거공사: 7일 ② 습식 및 방수공사: 8일 ③ 수장공사 13일 ④ 타일공사: 7일 ⑤ 금속 및 창호공사: 3일 ⑥ 도장 및 기타공사: 4일	
4	미비점 보완 및 준공	3일	① 미비점 보완 및 공사준공: 3일	
합계		70일		